

**Администрация городского округа  
муниципального образования  
«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 05.03.2024 № 110-37-279-24  
г.Саянск

[ Отчет о реализации муниципальной ]  
программы «Формирование  
современной городской среды на  
территории муниципального  
образования «город Саянск» на 2018-  
2025 годы» в 2023 году

В целях подведения итогов реализации в 2023 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» в 2023 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш,

«Официальная информация», страницы 8-10; от 05.04.2018 № 13, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш,  
«Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш,  
«Официальная информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021 № 10, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 1-2; от 22.12.2022 № 50, вкладыш,  
«Официальная информация», страница 10; от 16.02.2023 № 6, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 7-10; от 13.07.2023 № 27, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 3-4; от 25.01.2024 № 3, вкладыш,  
«Официальная информация», страницы 3-5) принять к сведению  
(Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности мэра  
городского округа муниципального  
образования «город Саянск»



А.В. Ермаков

**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на территории муниципального образования «город  
Саянск» на 2018-2025 годы» в 2023 году**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы» (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено 18773,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 640,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3719,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 14413,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 18773,2 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 640,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3719,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 14413,9 тыс. рублей или 100%.

Основной целью данной Программы на 2023 год являлось повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2023 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий;
2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование мероприятий в 2023 году выделялось в соответствии с заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:

1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2023 год запланировано финансирование в объеме 12863,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 382,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2559,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9920,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 12863,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств

местного бюджета – 382,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2559,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 9920,7 тыс. рублей или 100%.

За 2023 год по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов на 3 дворовых территориях;
- расширение проезжей части на 1 дворовой территории;
- устройство автомобильных парковок на 3 дворовых территориях;
- ремонт тротуаров на 1 дворовой территории;
- устройство тротуаров на 2 дворовых территориях;
- устройство пешеходных дорожек на 2 дворовых территориях;
- ремонт пешеходных дорожек на 2 дворовых территориях.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2023 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 3 дворовые территории;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 26,4 тыс. кв.м;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 2,2 %.

2. На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2023 году запланировано финансирование в объеме 5910,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 257,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5910,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 257,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей или 100%.

2.1. Выполнены работы по благоустройству бульвара по улице Рагозина в микрорайоне Октябрьском адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Саянск", город Саянск, микрорайон Октябрьский (обустроена площадка под фонтан; оборудовано техническое помещение; установлен фонтан; выкорчеваны кустарники; проведено озеленение; установлены скамейки, урны и велопарковка; заменено освещение).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 5825,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 173,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 5825,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 173,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –

1159,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 4493,2 тыс. рублей или 100%.

В результате реализации данных мероприятий в 2023 году достигнуты основные ее показатели:

- проведено благоустройство 1 общественной территории;
- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 0,3 га;
- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 0,2 %.

2.2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 48,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 48,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

2.3. Осуществлено технологическое присоединение к объектам благоустройства.

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 36,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 36,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2023 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы	ед.	3	3	0	0	
2	Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы	тыс. кв.м.	26,4	26,4	0	0	
3	Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках	%	2,2	2,2	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов						
4	Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы	ед.	1	1	0	0	
5	Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы	га	0,3	0,3	0	0	
6	Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий	%	0,2	0,2	0	0	

Анализ объема финансирования Программы за 2023 год приведен в Таблице № 2, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

Таблица № 2

Анализ объема финансирования Программы за 2023 год

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство дворовых территорий	Федеральный бюджет	9920,7	9920,7	0,00	0,00	
		Областной бюджет	2559,8	2559,8	0,00	0,00	
		Местный бюджет	382,5	382,5	0,00	0,00	
<b>Итого по мероприятию, тыс. рублей</b>			<b>12863,0</b>	<b>12863,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)	Федеральный бюджет	4493,2	4493,2	0,00	0,00	
		Областной бюджет	1159,4	1159,4	0,00	0,00	
		Местный бюджет	257,6	257,6	0,00	0,00	
<b>Итого по мероприятию, тыс. рублей</b>			<b>5910,2</b>	<b>5910,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого по муниципальной программе, в том числе:</b>			<b>18773,2</b>	<b>18773,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
федеральный бюджет			14413,9	14413,9	0,00	0,00	
областной бюджет			3719,2	3719,2	0,00	0,00	
местный бюджет			640,1	640,1	0,00	0,00	

В 2023 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уточнением объемов финансирования на 2023 год:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.02.2023 № 110-37-148-23;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.07.2023 № 110-37-817-23;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2023 № 110-37-1626-23.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2025 годы в части запланированных на 2023 год мероприятий, на сумму **18773,2** тыс. рублей, выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

Исполняющий обязанности мэра  
городского округа муниципального  
образования «город Саянск»



А.В. Ермаков